



COMUNE DI GONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

n. 43 del 30-07-2018

Oggetto: Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. L.g.s. 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il decreto Sindacale n. 4 del 16.06.2015, con il quale sono state attribuite al Geom. Delussu Ennio le competenze gestionali inerenti l'area Tecnica – Unità Organizzativa Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici;
Visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;

Atteso che questo ente negli anni 2004-2005 ha realizzato un serbatoio d'accumulo e parte delle reti di adduzione e distribuzione al servizio della zona nord dell'abitato, giusta la delibera della Giunta Municipale n. 86 del 27.10.2004 che approva il progetto esecutivo dell'opera.

Atteso che l'insufficienza dei fondi stanziati per la realizzazione della suddetta opera ha comportato un'esecuzione incompleta della stessa che ne ha precluso sinora l'utilizzo.

Atteso che successivamente alla realizzazione di tale opera le funzioni in materia idrica e quindi la gestione delle risorse sono passate all'Autorità d'Ambito e per essa ad Abbanoa spa, le quali si

erano a suo tempo impegnate al completamento dell'opera di che trattasi, senza però darvi effettivo corso.

Considerato che l'opera di che trattasi risulta fondamentale per la gestione delle risorse idriche del paese, soprattutto nella zona nord dell'abitato, nella quale si lamentano continue problematiche relative all'approvvigionamento idrico e per i medesimi motivi risulta indispensabile per poter dar corso alle edificazioni del nuovo piano di zona in loc. Cungiau de Su Rettori.

Atteso che le opere da completare sono quelle relative a parte della condotta di adduzione del serbatoio realizzato ed alla totale condotta di distribuzione.

Visto che questa Amministrazione, stante il mancato adempimento dell'Autorità d'Ambito e di Abbanoa spa, ha accantonato in bilancio la somma complessiva di € 132.084,83 per poter provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di completamento delle reti di adduzione e distribuzione del serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.

Dato atto che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera hanno trovato imputazione in bilancio come segue:

- € 88.107,33 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Re 2012 – imp. 205;
- € 31.892,67 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Re 2014 – imp. 250;
- € 12.084,83 intervento n. 2090401 ex. cap. 3411 – Re 2009 – imp. 660;

Atteso che l'intervento di che trattasi, è stato inserito nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche 2014-2016 e annualità successive.

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 16.12.2013 con la quale il Geom. Ennio Delussu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 26 del 18.12.2013 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria concernenti la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori nonché le funzioni ex art. 90 c. 3-4 del D.L.vo 81/2008 per la realizzazione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2011

Richiamata la propria determinazione n. 07 del 21.03.2014 con la quale si è proceduto all'affidamento dei suddetti servizi di ingegneria per la realizzazione del presente intervento all'Ing. Quarto Santino residente a Cagliari via Alagon n. 4 con studio tecnico a Cagliari in via Alagon n. 4 partita IVA 01633650922.

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 49 del 07.10.2014 con la quale è stata approvata la progettazione preliminare dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.

Vista la deliberazione della G.M. n. 18 del 08.07.2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato.

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 09.07.2015 con la quale si proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio

d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato di che trattasi per l'importo complessivo di € 132.084,83, dei quali € 102.433,35 per lavori ed oneri di sicurezza.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 16 del 10.07.2015 con la quale si è proceduto ad indire la gara d'appalto per la realizzazione dell'opera, mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi degli art.li 53 c. 2 lett. a), 81 e 82 comma 2 lett. a) e 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché art. 17 c. 4 lett. c) e art. 18 c. 1 lett. a) punto 1) della L.R. 05/2007.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 29 del 04.08.2016 con la quale si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato all'operatore Melis Maurizio, loc. Pisueddu snc – Domusnovas - P. IVA n. 01906590920, che ha offerto il ribasso del 25,349% sull'importo di €. 97.366,64 posto a base di gara e soggetto a ribasso, quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €. 72.685,17 oltre € 5.066,71 per gli oneri per la sicurezza ed oltre l'IVA di legge.

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 15 del 15.03.2017 con la quale si è preso atto della trasformazione societaria mediante il conferimento del ramo d'azienda nei confronti della nuova società denominata Melis Maurizio srl con sede a Domusnovas in loc. Pisueddu snc – P. IVA 03627620929.

Visto il contratto rep. 197 in data 07.04.2017, registrato telematicamente in data 19.04.2017 al n. 3293 serie 1 T, intercorrente con l'operatore Melis Maurizio srl aggiudicatario dei predetti lavori, dell'importo complessivo di €. 77.751,88 oltre l'IVA.

Richiamata la propria determinazione n. 26 del 08.06.2017 con la quale è stato liquidato il 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi dell'importo di € 67.000,00 IVA 10% esclusa.

Atteso che i lavori di che trattasi risultano ultimati in data 02.09.2017, nel rispetto dei termini contrattuali previsti.

Dato atto che successivamente all'ultimazione dei lavori è stata rinviata la chiusura contabile degli stessi in quanto è stato avviato un dialogo con Abbanoa, futuro gestore delle opere, il quale ha richiesto l'ulteriore realizzazione di una serie di opere nel serbatoio, non segnalate in fase di approvazione dei progetti e quindi non previste, alle quali si riteneva di poter dar corso congiuntamente ai lavori principali.

Atteso che in conseguenza di ciò, per non procrastinare ulteriormente la messa in funzione dell'opera, stante il sussistere di economie d'asta nel quadro economico di progetto, si è richiesto ad Abbanoa di voler concretizzare le sue richieste, stabilendo un ordine di priorità.

Atteso che Abbanoa per cause varie anche dovute alla sostituzione del funzionario competente, ha successivamente formalizzato il tenore delle suddette lavorazioni in data 08.02.2018, con nota registrata al prot. 445 di questo ente.

Visto che l'impresa Melis srl a causa di tali ritardi nel mese di novembre 2017 ha chiesto l'emissione e la liquidazione di un secondo stato avanzamento lavori al fine di poter incassare le somme residue che sarebbero state diversamente liquidate in fase di contabilità finale.

Richiamata la propria determinazione n. 55 del 29.11.2017 con la quale è stato liquidato il 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi dell'importo di € 10.300,00 IVA 10% esclusa.

Dato atto che l'impresa Melis Maurizio srl a causa dell'ulteriore protrazione delle determinazioni Abbanoa e dopo aver preso atto del tenore delle lavorazioni richieste ha sollecitato la chiusura contabile dei lavori ritirando la sua disponibilità ad eseguire tali ulteriori lavorazioni.

Visti gli atti di contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione, predisposti dal direttore dei lavori Ing. Quarto Santino con studio a Cagliari, i quali certificano l'esecuzione di lavori per complessivi € 77.751,88 quindi di importo in linea con quello autorizzato, e il sussistere di un credito finale residuo dell'impresa pari ad € 451,88 oltre IVA 10% per un totale di € 497,07.

Dato atto che l'operatore Melis Maurizio srl ha firmato tutta la contabilità finale senza riserve alcune.

Evinto dalla predetta contabilità che sono state eseguite, nell'ambito della discrezionalità della direzione lavori, alcune modestissime variazioni per risolvere aspetti di dettaglio, che non hanno alterato l'opera nel suo complesso che risulta completa, funzionale ed in linea con il progetto approvato.

Dato atto che le predette variazioni, riconosciute oltretutto parzialmente, quindi a vantaggio dell'ente, non hanno alterato la contabilità che risulta allineata all'importo autorizzato, e risultano comunque meritevoli di essere accettate dall'Amm.ne, ferme in ogni caso eventuali responsabilità del direttore dei lavori ex. art. 228 del D.P.R. 207/2010.

Atteso che è stata effettuata la procedura di avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 con pubblicazione dal 18.07.2018 senza ricevere opposizioni da parte di terzi.

Atteso che è stata presentata la certificazione del RUP attestante la mancata cessione dei crediti da parte dell'appaltatore.

Atteso che è stato acquisito il D.U.R.C. prot. INAIL_12206426 del 27.06.2018 attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali.

Vista la fattura della suddetta impresa n. 9/PA del 19.07.2018, pervenuta in formato elettronico in data 19.07.2018 al prot. 2525, dell'importo di € 497,07 IVA al 10%, compresa e ritenuto doverla liquidare.

Dato atto che non risulta necessario procedere alla verifica degli inadempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e del regolamento attuativo di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 in quanto la liquidazione di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00.

Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CUP n. H29G13000610004.

Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CIG n. 6330265BEC.

Dato atto che l'operatore Melis Maurizio srl di Domusnovas ha inviato la dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 207/2000.

DETERMINA

Di approvare la premessa.

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, come predisposti dal direttore dei lavori ing. Quarto Santino con studio a Cagliari, dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato dai quali risulta un credito finale residuo dell'impresa, comprensivo degli oneri afferenti la sicurezza, pari ad €. 451,88 oltre IVA 10% per un totale di €. 497,07.

Di liquidare il credito residuo dei lavori di completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio della zona nord dell'abitato dell'importo di €. 497,07 IVA 10% compresa, di cui alla fattura n. 9/PA del 19.07.2018, pervenuta in formato elettronico in data 19.07.2018 al prot. 2525, a favore dell'operatore Melis Maurizio srl con sede a Domusnovas in loc. Pisueddu snc – P. IVA 03627620929.

Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul conto corrente dedicato indicato dal suddetto operatore.

Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni di cui agli art. 123 e 125 del D.P.R. 207/2010 prestate a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

Di approvare il quadro finale a consuntivo dell'opera come segue:

01	Lavori al netto del -25,349%	€. 72.685,17
02	Oneri sicurezza	€. 5.066,71
03	IVA lavori 10%	€. 7.775,19
04	Spese tecniche IVA compresa	€. 16.051,63
05	Oneri ex. Art. 92 c. 5 codice	€. 819,46
06	Pubblicità, polizza validazione, contributo ANAC	€. 30,00
07	Economie d'asta	€. 29.656,67
TOTALE COMPLESSIVO		€. 132.084,83

dando atto che sussistono economie per l'importo di €. 29.656,67.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Ennio Delussu.

Di dare atto che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Di dare atto che a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art. 29, 41 e segg. del D.Lgs. 104/2010;*
- *Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento.*

Di dare atto che in riferimento al presente procedimento verranno assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e smi, come introdotto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012.

Di dare atto che, sulla base dell'attestazione del responsabile del Servizio Contabile, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la spesa derivante dalla presente, pari ad €. 497,07, trova copertura al codice di bilancio n. 09.04-2.02.01.09.000 ex. cap. 3411 – CO – imp. 660/2;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. ENNIO DELUSSU

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

Goni, li 31-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Jessica Manias

Copia Conforme ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO INCARICATO